


Bei Bedarf passen wir unsere Formulare an geänderte Vorgaben an. Bitte verwenden Sie immer die im Internet zur Verfügung gestellte aktuelle Fassung.

	<h2 style="margin: 0;">E.8 Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen</h2> <p style="margin: 0;">(VDE-AR-N 4105:2018-11)</p>	Seite: 1/1 Stand: 12/2019 Version: 2.1
Strom		
Inbetriebsetzungsprotokoll für EZA am Niederspannungsnetz (eingetragener Elektrofachbetrieb, siehe Kapitel 4.1)	Anfragenummer der Netze BW GmbH: _____ (Ohne Angabe der Anfragenummer ist eine Bearbeitung nicht möglich.)	
Anlagenanschrift	Vorname, Name _____ Straße, Hausnummer _____ PLZ, Ort _____	
Anlagenerrichter (eingetragener Elektrofachbetrieb, siehe Kapitel 4.1)	Firma, Ort _____ Telefon, E-Mail _____	
max. Scheinleistung S_{Amax} _____ kVA		max. Wirkleistung P_{Amax} _____ kW
Blindleistungs-Anforderung (wird im Schreiben „Mitteilung zum Netzverknüpfungspunkt“ vorgegeben)		<input type="checkbox"/> Das Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung wurde nach Vorgabe der Netze BW eingestellt.
$P_{AV,E}$ -Überwachung (Nur auszufüllen wenn eine Überwachung eingebaut ist. Siehe VDE-AR-N 4105 Kapitel 5.5.2)		Funktionstest $P_{AV,E}$ -Überwachung erfolgreich durchgeführt? <input type="checkbox"/> Eingestellte Wirkleistung $P_{AV,E}$ _____ kW
Für PV-Anlagen: Modulleistung/ Generatorleistung P_{AGen} (für Einspeisevergütung maßgebend) _____ kW _p		
Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzungsprüfung und Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt? <input type="checkbox"/>		
Einheitenzertifikat für Erzeugungseinheiten vorhanden (siehe Vordruck E.4)? (Auf Anforderung sind diese bei der Netze BW GmbH einzureichen) <input type="checkbox"/> ja		
Zertifikat für den NA-Schutz vorhanden (siehe Vordruck E.6)? (Auf Anforderung sind diese bei der Netze BW GmbH einzureichen) <input type="checkbox"/> ja		
Eingestellter Wert am <input type="checkbox"/> integrierten <input type="checkbox"/> zentralen NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz $U >$ _____ U _n		
Wenn zentraler NA-Schutz vorhanden: Auslösetest „Zentraler NA-Schutz“ erfolgreich durchgeführt? <input type="checkbox"/>		
Die Erzeugungsanlage ist nach VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4100 und den technischen Anschlussbedingungen der Netze BW errichtet. Der Anlagenerrichter hat den Anlagenbetreiber einzuweisen und eine vollständige Dokumentation inkl. Schaltplan nach den jeweils gültigen VDE-Bestimmungen zu übergeben.		
Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage erfolgte am: _____		
Bei Anlagenumzug oder Wiederinbetriebnahme: Erstinbetriebsetzung erfolgte am: _____		
Ort, Datum	Anlagenbetreiber	Anlagenerrichter (eingetragener Elektrofachbetrieb, siehe Kapitel 4.1)